

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NOVEMBRO 2019
PASSARELA COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA DE
MADEIRA DE LEI**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI. EXTENSÃO: 406m. ÁREA 852,6m²
- **Nome do Contratado:** JOSE MAX DE SENA – ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Rua XV de Novembro, Bairro Liberdade.
- **Origem Do Recurso: Dotação:** SEINFRA
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 326.999,94
- **Modalidade De Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO

- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de preço nº 2/2019-00001 - CPL/PMOP
- **Data de início da obra:** 10 de junho de 2019
- **Data de fim da obra:** 10 de dezembro 2019

- **Valor Total da Obra:** R\$ 326.999,94
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 326.999,94
- **Percentual Total Aplicado:** 100%